

Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto

CRONOPROGRAMMA

OGGETTO: Realizzazione opere di arealizzazione nuovo corpo scale dell'edificio sede scuole elementari del capoluogo.

COMMITTENTE: Comune di Arcidosso

Arcidosso, 24/10/2018


Il Tecnico
(Ing. Maurizio Bisconti;)

Studio Tecnico Ambientale Habitat 2000
Via Suor Gemma 2- Abbadia S.S. (SI)

ID	Nome attività	Durata	2019 - c															
			10/06	17/06	24/06	01/07	08/07	15/07	22/07	29/07	05/08	12/08	19/08	26/08	02/09	09/09	16/09	23/09
1	Avvio cantiere	2 g	11/06/2019															
2	Opere di Demolizione struttura	24 g																
3	Demolizione e rimozione strutture in elevazione	14 g	01/07/2019															
4	Demolizione e rimozione srutture sottostrada	5 g	08/07/2019															
5	Demolizione e rimozione parete interferente blocco C	5 g	15/07/2019															
6	Scavi	10 g																
7	Demolizione e rimozione pavimentazione esterna	3 g	18/07/2019															
8	Realizzazione opere di scavo	5 g	24/07/2019															
9	Realizzazione scavi fondazione	3 g	29/07/2019															
10	Realizzazione fondazioni	5 g																
11	Armatura delle fondazioni	3 g	01/08/2019															
12	Getto delle fondazioni	2 g	05/08/2019															
13	Realizzazione strutture in elevazione	42 g																
14	Armatura completa strutture livello 2	5 g	12/08/2019															
15	Getto delle strutture	2 g	14/08/2019															
16	Armatura completa strutture livello 3	3 g	20/08/2019															
17	Getto strutture livello 3	3 g	22/08/2019															
18	Armatura e getto prima rampa di scale	3 g	27/08/2019															
19	Armatura strutture livello 4	3 g	29/08/2019															
20	Armatura e getto seconda rampa di scale	2 g	02/09/2019															
21	Armatura strutture livello 5 e scale	3 g	05/09/2019															
22	Getto parte armata	2 g	09/09/2019															
23	Armatura strutture livello 6 e scale	3 g	12/09/2019															
24	Getto parti armate	2 g	16/09/2019															
25	Armatura livello 7	4 g	20/09/2019															

ID	Nome attività	Durata	2019																ott 2019 - c
			pr 2019 - giu 2019	lug 2019 - set 2019	ott 2019 - dic 2019	gen 2020 - mar 2020	apr 2020 - mag 2020	giu 2020 - ago 2020	set 2020 - nov 2020	dic 2020 - feb 2021	mar 2021 - mag 2021	giu 2021 - ago 2021	set 2021 - nov 2021	dic 2021 - feb 2022	mar 2022 - mag 2022	giu 2022 - ago 2022	set 2022 - nov 2022		
26	Getto parti armate	3 g																Getto parti armate	25/09/2019
27	Armatura livello 8	3 g																Armatura livello 8	30/09/2019
28	Installazione solaio bausta	2 g																Installazione solaio bausta	02/10/2019
29	Getto parti armate e solaio	1 g																Getto parti armate e solaio	03/10/2019
30	Realizzazione tamponamenti in muratura	15 g																	
31	Muratura pareti e realizzazione architravi	15 g																Muratura pareti e realizzazione architravi	
32	Realizzazione pavimentazioni	24 g																	
33	Realizzazione massetti ai piani	10 g																Realizzazione massetti ai piani	
34	Posa in opera mattonelle	10 g																	Posa in opera mattonelle
35	Posa in opera scaletta retrattile	1 g																	
36	Impermeabilizzazione aree copertura	2 g																	Impermeabilizzazione aree copertura
37	PAvimentazione copertura	1 g																	
38	Installazione facciata continua e infissi	4 g																	
39	Installazione impianto elettrico	3 g																	
40	Installazione impianto termico e porte REI	3 g																	
41	Tinteggiature interne ed esterne	10 g																	
42	Rivestimento esterno	3 g																	
43	Sistemazione aree limitrofe interne al cantiere	3 g																	
44	Smobilizzo cantiere e restituzione aree	5 g																	

[illegible]



Comune di Arcidosso

Provincia di Grosseto

Tabella Attività

OGGETTO: Realizzazione opere di arealizzazione nuovo corpo scale dell'edificio sede scuole elementari del capoluogo.

COMMITTENTE: Comune di Arcidosso

Arcidosso, 24/10/2018

Il Tecnico
(Ing. Maurizio Bisconti;)

Studio Tecnico Ambientale Habitat 2000
Via Suor Gemma 2- Abbadia S.S. (SI)

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Avvio cantiere	0,00	0,00	10/06/2019	11/06/2019	2	2
Opere di Demolizione struttura	0,00	0,00	12/06/2019	15/07/2019	24	34
* Demolizione e rimozione strutture in elevazione	0,00	0,00	12/06/2019	01/07/2019	14	20
* Demolizione e rimozione strutture sottostrada	0,00	0,00	02/07/2019	08/07/2019	5	7
* Demolizione e rimozione parete interferente blocco C	0,00	0,00	09/07/2019	15/07/2019	5	7
Scavi	1'842,67	100,00	16/07/2019	29/07/2019	10	14
* Demolizione e rimozione pavimentazione esterna	1'842,67	100,00	16/07/2019	18/07/2019	3	3
* Realizzazione opere di scavo	0,00	0,00	18/07/2019	24/07/2019	5	7
* Realizzazione scavi fondazione	0,00	0,00	25/07/2019	29/07/2019	3	5
Realizzazione fondazioni	0,00	0,00	30/07/2019	05/08/2019	5	7
* Armatura delle fondazioni	0,00	0,00	30/07/2019	01/08/2019	3	3
* Getto delle fondazioni	0,00	0,00	02/08/2019	05/08/2019	2	4
Realizzazione strutture in elevazione	0,00	0,00	06/08/2019	03/10/2019	42	59
* Armatura completa strutture livello 2	0,00	0,00	06/08/2019	12/08/2019	5	7
* Getto delle strutture	0,00	0,00	13/08/2019	14/08/2019	2	2
* Armatura completa strutture livello 3	0,00	0,00	16/08/2019	20/08/2019	3	5
* Getto strutture livello 3	0,00	0,00	20/08/2019	22/08/2019	3	3
* Armatura e getto prima rampa di scale	0,00	0,00	23/08/2019	27/08/2019	3	5
* Armatura strutture livello 4	0,00	0,00	27/08/2019	29/08/2019	3	3
* Armatura e getto seconda rampa di scale	0,00	0,00	30/08/2019	02/09/2019	2	4
* Armatura strutture livello 5 e scale	0,00	0,00	03/09/2019	05/09/2019	3	3
* Getto parte armata	0,00	0,00	06/09/2019	09/09/2019	2	4
* Armatura strutture livello 6 e scale	0,00	0,00	10/09/2019	12/09/2019	3	3
* Getto parti armate	0,00	0,00	13/09/2019	16/09/2019	2	4
* Armatura livello 7	0,00	0,00	17/09/2019	20/09/2019	4	4

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
* Getto parti armate	0,00	0,00	21/09/2019	25/09/2019	3	5
* Armatura livello 8	0,00	0,00	26/09/2019	30/09/2019	3	5
* Installazione solaio bausta	0,00	0,00	01/10/2019	02/10/2019	2	2
* Getto parti armate e solaio	0,00	0,00	03/10/2019	03/10/2019	1	1
Realizzazione tamponamenti in muratura	0,00	0,00	04/10/2019	24/10/2019	15	21
* Muratura pareti e realizzazione architravi	0,00	0,00	04/10/2019	24/10/2019	15	21
Realizzazione pavimentazioni	0,00	0,00	25/10/2019	27/11/2019	24	34
* Realizzazione massetti ai piani	0,00	0,00	25/10/2019	07/11/2019	10	14
* Posa in opera mattonelle	0,00	0,00	08/11/2019	21/11/2019	10	14
* Posa in opera scaletta retrattile	0,00	0,00	22/11/2019	22/11/2019	1	1
* Impermeabilizzazione aree copertura	0,00	0,00	23/11/2019	26/11/2019	2	4
* PAvimentazione copertura	0,00	0,00	27/11/2019	27/11/2019	1	1
Installazione facciata continua e infissi	0,00	0,00	28/11/2019	03/12/2019	4	6
Installazione impianto elettrico	0,00	0,00	03/12/2019	05/12/2019	3	3
Installazione impianto termico e porte REI	0,00	0,00	06/12/2019	10/12/2019	3	5
Tinteggiature interne ed esterne	0,00	0,00	10/12/2019	23/12/2019	10	14
Rivestimento esterno	0,00	0,00	26/12/2019	31/12/2019	3	6
Sistemazione aree limitrofe interne al cantiere	0,00	0,00	02/01/2020	07/01/2020	3	6
Smobilizzo cantiere e restituzione aree	0,00	0,00	07/01/2020	13/01/2020	5	7
Arcidosso, 24/10/2018						
il Tecnico						
Ing. Maurizio Bisconti;						

